

监 理 日 志

日期：2019年07月18日

天气：多云

星期：四

温度：25℃-33℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，检查电缆桥架支架焊接质量； 2. 督促施工人员清理彩钢瓦屋面的废纸箱及容易被风吹落的物品； 3. 要求施工单位做好 5 号台风来临前的防范措施； 4. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、彩钢瓦屋面安装组件（6人）； 2、3楼水泥屋面清理废纸箱等垃圾；（2人）； 3、3楼屋面焊接电缆桥架支架、焊口除锈刷防锈漆；（2人） 4、所有容易被风吹落的物品统一堆放到彩钢房内。（3人）
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人 ： 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	