

监 理 日 志

日期：2019 年 07 月 19 日

天气：多云转中雨

星期：五

温度：25℃-31℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 组织召开第五次监理例会，和业主一起到彩钢瓦屋面检查组件安装质量； 2. 督促施工人员清理彩钢瓦屋面的废纸箱及容易被风吹落的物品； 3. 要求施工单位做好 5 号台风来临前的防范措施； 4. 编写监理例会会议纪要 1 份、平行检查记录表 2 份、监理检查记录表 1 份、监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	1、彩钢瓦屋面安装组件（6人）； 2、3 楼水泥屋面安装电缆桥架、支架焊口处刷防锈漆；（3 人） 3、从3楼水泥屋面人工倒运组件到彩钢瓦屋面（4人）
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明