

监 理 日 志

日期：2019 年 07 月 22 日

星期：二

天气：阵 雨

温度：26℃-35℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，检查组件安装质量，由于今天天气炎热，最高气温已经达到 35°，要求施工人员做好相应的防暑降温工作，错过高温时段施工；天气炎热，施工人员太少，施工进度严重滞后。 2. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、从3楼水泥屋面人工倒运组件350块到彩钢瓦屋面 2、彩钢瓦屋面安装组件完成350块
其 它 事 项	由于天气太热，温度达到 35℃，要求施工人员上午 10 点下班，下午 3 点上班，错过高温时段施工，确保施工安全。	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明