

监 理 日 志

日期：2019年07月24日

天气：多云

星期：三

温度：28℃-37℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监理工作情况	1. 施工现场巡查，检查组件安装质量，由于今天天气炎热，最高气温已经达到 37°，要求施工人员做好相应的防暑降温工作，错过高温时段施工； 2. 编写监理日志，上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	1、从3楼水泥屋面人工倒运组件290块到彩钢瓦屋面； 2、彩钢瓦屋面安装组件完成290块； 3、施工人员10名，现场负责人1名。
其它事项	由于天气炎热，温度达到 37℃，要求施工人员上午 10 点下班，下午 3 点上班，错过高温时段施工，确保施工安全。	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	