

监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 26 日

星期: 五

天气: 多 云

温度: 29℃-38℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查, 旁站组件卸车全过程, 检查电缆桥架支架的焊接质量; 2. 编写设备材料开箱检查记录表 1 份、监理日志, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、用3吨叉车卸一车组件15箱466块, 人工倒运到3楼水泥屋面; 2、拆开组件外包装箱, 把组件分散开; 3、焊接电缆桥架的支架; 4、施工人员上午6名, 现场负责人1名。
其 它 事 项	由于天气炎热, 室外温度达到 38℃, 要求施工人员上午 9 点下班, 下午 4 点上班, 错过高温时段施工, 确保施工安全。	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军
记 录 人: 责振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明