

监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 01 日

星期: 二

天气: 中雨转阴

温度: 26℃-30℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨, 下午到现场巡查; 2. 汇流箱到货 15 台, 开箱验货; 3. 编写监理日志, 上传监理云资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	水泥屋面搬运条形基础, 安装支架 (7人) 现场负责人1名 货车1辆
其 它 事 项	雨季施工, 进度缓慢。	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军
记录人: 肖振平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 肖守明



扫描全能王 创建