

监 理 日 志


日期: 2019 年 07 月 05 日

星期: 五

天气: 小雨转阴

温度: 21℃-25℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监理工作情况	1. 上午十点组织召开第 3 次监理例会, 业主项目经理及施工现场负责人参加, 共计 3 人; 2. 验收剩余 101 个条形基础已经安装完成的钢筋和模板, 个别钢筋绑扎不规范, 施工单位已经整改完成, 明天上午可以浇筑商砼; 3. 编写会议纪要 1 份、平行检查记录 2 份、监理日志, 一起上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	彩钢瓦屋面安装铝合金檩条 (2人) 彩钢瓦屋面安装夹具 (2人) 彩钢瓦屋面倒运材料 (2人) 现场负责人1名 货车1辆
其它事项	无	
本日现场监理人员		责振军 
记录人: 尚队平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尚守明



扫描全能王 创建