

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 10 日

天气: 多 云

星期: 三

温度: 21℃-26℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

|                            |                                                                                                            |                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 早上到现场一车组件 17 托 490 块, 旁站整个卸车过程;<br>2. 检查条形基础安装平整度及支架水平度, 由于水泥屋面高低不平, 安装完成的支架起伏不平;<br>3. 编写监理日志, 上传到监理云。 |                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                            |
|                            | 江苏中天科技工程有限公司                                                                                               | 1、组件卸车, 3吨叉车一辆配合卸车, 然后用货运电梯倒运至3楼水泥屋面; (3人)<br>2、搬运条形基础安装就位, 安装镀锌支架。(12人) |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 甲方提供的组件外边框锈迹斑斑, 要求施工单位清理完成后才可以安装。                                                                          |                                                                          |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                            | 责振军                                                                      |
| 记 录 人: 黄永平                 |                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何宇明                                                |



扫描全能王 创建