

监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 14 日

天气: 多 云

星期: 日

温度: 22℃-27℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 到场 1 车组件, 旁站整个卸货工程; 2. 编写设备材料开箱记录表 1 份、旁站监理记录表 1 份、监理日志, 上传到监理云	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、到场1车组件48箱1488块, 25吨吊车一辆直接吊到试验中心3楼水泥屋面;(7人) 2、整车试制中心屋面拆卸780块组件, 吊装到试验中心3楼水泥屋面。(8人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军
记录人: 贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何宇明



扫描全能王 创建