

监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 20 日

星期: 六

天气: 晴

温度: 25℃-33℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 早上到现场一车组件 48 箱 1488 块, 旁站整个吊装过程; 2. 下午到现场检查电缆桥架安装平整度; 3. 编写设备材料开箱检查记录表 1 份、安全旁站监理记录表 1 份、监理日志, 上传到 监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、整车试制中心彩钢瓦屋面拆卸夹具、檩条, 吊装到试验中心3楼水泥屋面(6人); 2、上午到场 1 车组件, 30 吨吊车配合卸车; (5 人) 3、下午从3楼水泥屋面人工倒运组件到彩钢瓦屋面+安装组件 (8人); 4、下午3楼水泥屋面安装电缆桥架。(3人)
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军
记录人: 贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 吕宇明



扫描全能王 创建