

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 25 日

星期: 二

天气: 阴转小雨

温度: 21℃-26℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 上午施工现场巡查; 2. 下午整理监理资料; 3. 编写监理日志, 上传到监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天科技工程有限公司	1. 上午彩钢瓦屋面做临边防护栏, 10点开始下雨, 没有继续施工; 施工人员8人 货车1辆	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		贾振军	
记录人: 高振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 高宇明	



扫描全能王 创建