

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 27 日

天气: 多云

星期: 四

温度: 23℃-29℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查, 用测厚仪测量镀锌钢支架漆膜厚度, 测量结果符合设计要求; 2. 检查光伏支架安装质量及檩条的平整度; 3. 口头督促施工负责人尽快报验施工资料; 4. 编写监理安全检查记录表 1 份、平行检验记录表 1 份、监理检查记录表 1 份、监理日志, 一并上传到监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	1、试验中心3楼水泥屋面人工抬运预制完成的光伏支架基础, 每组4人抬行, 共计2组。 2、安装光伏支架前后立柱及檩条。 施工人员8人 货车1辆
其 它 事 项	施工人员严重不足, 施工进度缓慢, 多次督促现场负责人加快施工进度和报验施工资料。	
本日现场监理人员		贾振军
记录人: 贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 贾振军



扫描全能王 创建