

监 理 日 志

日期：2019年08月01日

天气：晴

星期：四

温度：26℃-36℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，清点组件安装完成数量 4250 块，安装完成 85%； 2. 编写平行检查记录表 2 份、监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、彩钢瓦屋面倒运 安装电缆桥架； 2、施工人员5名，现场负责人1名。
其 它 事 项	剩余组件尽快进场	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	