

监 理 日 志

日期：2019年08月14日

天气：晴

星期：三

温度：26℃-35℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监理工作情况	<p>1. 试验中心3楼水泥屋面检查接地扁钢焊接质量，焊缝长度符合设计要求，焊口外观符合规范要求；</p> <p>2. 要求施工人员注意防暑降温，户外施工避开高温时段，下午3点以后开始施工；</p> <p>3. 编写监理工作联系单1份、监理监理日志，上传到监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	<p>1、试验中心3楼水泥屋面焊接防雷接地扁钢；</p> <p>2、从3楼水泥屋面倒运扁钢到彩钢瓦屋面；</p> <p>3、安装网架屋面电缆桥架；</p> <p>4、施工人员7名，现场负责人1名。</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	