

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 15 日

天气：晴

星期：四

温度：25℃-34℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 和业主项目经理、施工单位负责人一起确认试验中心楼下破马路的位置及草坪挖电缆沟的位置，动土作业票审批结束后开始施工； 2. 要求施工人员注意防暑降温，户外施工避开高温时段，下午 3 点以后开始施工； 3. 编写监理监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、试验中心3楼水泥屋面安装汇流箱； 2、从3楼水泥屋面倒运扁钢到彩钢瓦屋面； 3、安装网架屋面电缆桥架； 4、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明