

监 理 日 志

日期：2019年08月16日

天气：晴

星期：五

温度：25℃-35℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，测量电缆沟开槽深度，符合规范要求； 2. 为了避开高温时段施工，17:30-21:30 人工开挖室外电缆沟； 3. 编写监理监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、人工开挖室外电缆沟，敷设穿线套管； 2、焊接穿线套管165mmx2mm； 3、由于天气炎热下午没有施工，17:30-21:30人工开挖室外电缆沟； 4、施工人员8名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人 ： 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	