

监 理 日 志

日期：2019年08月17日

天气：晴

星期：六

温度：25℃-36℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 施工现场巡查，测量电缆沟开槽深度，符合规范要求；2. 为了避开高温时段施工，17:30-21:30 人工开挖室外电缆沟；3. 网架屋面测量电缆桥架支架安装间距为 1.6 米，图纸设计为间距 1.2 米，已经要求施工单位进行整改。4. 编写监理周报 1 份、监理通知单 1 份、监理监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏中天 科技工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 <ol style="list-style-type: none">1、人工开挖室外电缆沟，敷设穿线套管；2、焊接穿线套管165mmx2mm；3、小货车外运现场剩余的土方；4、由于天气炎热下午没有施工，17:30-21:30人工开挖室外电缆沟；5、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 苗守明	