

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 18 日

星期：日

天气：多云

温度：25℃-34℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，测量电缆沟开槽深度，个别地方不足 1 米，要求施工人员重新开挖，检查合格才可以敷设穿线套管； 2. 编写监理监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、人工开挖室外电缆沟，敷设穿线套管； 2、焊接165mmx2mm穿线套管； 3、小货车外运现场剩余的土方； 4、网架屋面安装电缆桥架； 5、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明