

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 02 日

星期：五

天气：晴

温度：26℃-35℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 上午十点在吉利研究院试验中心三楼主持召开第六次监理会议； 2. 上午到现场 17 托盘组件共计 515 块，旁站整个卸车过程； 3. 施工现场巡查，检查彩钢瓦屋面电缆桥架安装质量； 4. 编写监理例会会议纪要 1 份、设备材料开箱检查记录表 1 份、监理日志，上传到监 理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天 科技工程 有限公司	1、彩钢瓦屋面倒运 安装电缆桥架； 2、到现场1车组件17托盘515块，3吨叉车配合卸车，用货运电梯二次倒运至试验 中心3楼水泥屋面； 3、施工人员5名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军
记 录 人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明