

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 20 日

星期：二

天气：晴

温度：24℃-31℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，测量电缆沟开挖深度，督促施工单位增加施工人员，加快施工速度； 2. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、室外开挖电缆沟、敷设穿线管、回填土方、多余的土方外运；（7人） 2、彩钢瓦屋面电缆桥架打孔、汇线；（1人） 3、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	要求施工单位增加施工人员	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军
记 录 人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明