

监 理 日 志

日期：2019年08月22日

天气：阴

星期：四

温度：25℃-33℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，测量电缆沟开挖深度，督促施工单位增加施工人员，加快施工速度； 2. 下午到现场一车电缆，检查电缆规格型号符合设计要求，旁站卸车全过程； 3. 编写设备材料开箱检查记录表 1 份、旁站记录 1 份、平行检查记录 1 份、监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、室外开挖电缆沟、敷设穿线管、回填土方、多余的土方外运；（5人） 2、彩钢瓦屋面电缆桥架打孔、汇线；（1人） 3、室内安装垂直电缆桥架；（2人） 4、下午到现场一车电缆，25吨吊车一辆配合3人卸车； 5、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	要求施工单位增加施工人员	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人 ： 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	