

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 23 日

星期：五

天气：多 云

温度：26℃-33℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，督促施工单位增加施工人员，加快施工速度； 2. 要求单位负责人提前做好明天破路的相关准备工作； 3. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、室外开挖电缆沟、敷设穿线管、回填土方、多余的土方外运；（3人） 2、彩钢瓦屋面电缆桥架打孔、汇线；（3人） 3、室内安装垂直电缆桥架；（2人） 4、水泥屋面焊接镀锌穿线管；（1人） 5、施工人员8名，现场负责人1名。
其 它 事 项	要求施工单位增加施工人员	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明