

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 25 日

天气：阴

星期：日

温度：26℃-33℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，督促施工单位增加施工人员，加快施工速度； 2. 下午旁站浇筑马路混凝土，C35 商砼一车 5.5m³ 自卸； 3. 编写旁站监理记录表 1 份、监理月情况汇报、监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、室外马路敷设穿线管、回填土方、多余的土方外运、浇筑马路混凝土；（6人） 2、彩钢瓦屋面汇线；（1人） 3、施工人员6名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军
记 录 人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明