

# 监 理 日 志

日期：2019年08月28日

天气：阴

星期：三

温度：24℃-36℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1. 施工现场巡查，施工人员敷设 2X120 电缆；<br>2. 今天高温 36 度，要求施工人员错开高温时段施工，作息时间改成下午 16:00-19:00；<br>3. 编写监理日志，上传到监理云。 |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位  | 施 工 内 容 及 进 度  |
|                                      | 江苏中天科技工程有限公司   | 1、敷设完成4根彩钢瓦屋面到5#逆变器的2X120电缆，1台25吨吊车配合半天；<br>2、施工人员11名，现场负责人1名。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     | 无  |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 贲振军  |  |
| 记<br>录<br>人<br>：<br>贲<br>振<br>军      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明  |  |