

# 监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 29 日

星期：四

天气：阴转中雨

温度：24℃-28℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

|                            |                                                 |                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 施工现场巡查，施工人员敷设 2X120 电缆；<br>2. 编写监理日志，上传到监理云。 |                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                    |
|                            | 江苏中天科技工程有限公司                                    | 1、敷设完成2根彩钢瓦屋面到5#逆变器的2X120电缆；<br>2、下午下雨没有施工<br>3、施工人员11名，现场负责人1名。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                               |                                                                  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                 | 贲振军                                                              |
| 记录人：贲振军                    |                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明                                          |