

# 监 理 日 志

日期：2019年08月06日

天气：晴

星期：二

温度：25℃-33℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，检查电缆桥架安装质量，督促施工单位尽快增加施工人员； 2. 下午到现场一车电缆开箱检查，规格型号符合设计要求，数量与发货清单一致； 3. 编写设备材料开箱检查记录表1份、监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、彩钢瓦屋面安装电缆桥架； 2、水泥屋面焊接电缆桥架支架； 3、到现场一车电缆组织卸车，人工倒运至3楼水泥屋面； 4、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	要求施工单位增加施工人员	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人 ： 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	