

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 07 日

星期：三

天气：晴

温度：27℃-34℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡查，检查电缆桥架安装质量，督促施工单位尽快增加施工人员； 2. 晚上旁站组件 EL 检测，共计检测 60 块，合格率 98%； 3. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、彩钢瓦屋面安装电缆桥架； 2、水泥屋面焊接电缆桥架支架； 3、晚上配合检测人员对组件进行EL检测； 4、施工人员7名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		责振军
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明