

监 理 日 志

日期：2019年09月10日

天气：晴

星期：二

温度：22℃-33℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、施工现场巡视，督促施工人员加快施工速度，报验所有进场材料资质证明文件； 2、快递监理资料回公司； 3、下午五点撤离杭州湾项目，结束合同内监理工作； 4、编写监理日志，上传到监理云。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 江苏中天科技工程有限公司 | 1、彩钢瓦屋面焊接防雷接地扁钢；（2人） 2、彩钢瓦屋面防雷接地扁钢焊口处刷防锈漆和银粉漆；（1人） 3、彩钢瓦屋面1X4mm ² 直流电缆汇线；（3人） 4、施工人员6名，施工负责人1名。 |
| 其 它 事 项 | 无 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 贲振军 | |
| 记 录 人 ： 贲 振 军 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明 | |