

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 04 日

星期：三

天气：阵 雨

温度：22℃-28℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡视，敷设试验中心室外到逆变器之间的电缆，累计完成 19 根； 2、给业主下发一份监理延期确认联系单，业主暂时没有回复； 3、编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、敷设试验中心室外到逆变器之间的电缆，敷设完成7根2X150直流电缆； 2、施工人员10名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军
记 录 人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明