

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 07 日

星期：六

天气：晴

温度：20℃-30℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡视，彩钢瓦屋面汇流箱处电缆终端头制作安装现场旁站； 2、督促施工单位负责人报验施工过程资料和报验所有进场材料材质证明文件； 3、编写平行检查记录 1 份、监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、彩钢瓦屋面汇流箱处电缆终端头制作安装；（2人） 2、彩钢瓦屋面焊接防雷接地扁钢；（2人） 3、彩钢瓦屋面1X4mm2直流电缆汇线；（3人） 4、施工人员6名，现场负责人1名。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		责振军
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明