

监 理 日 志

日期: 2019年06月19日

天气: 阴云

星期: 三

气温: 22-27°

工程名称: 322150亩经济适用房及配电网工程

监 理 工 作 情 况	① 今日和徐总巡查完配电网工程。巡查项目有配电网内模板制作、外电线路杆塔卸扣及制模、拆模、配电网回填土等。 ② 与A、B区现场负责人沟通，并交换信息，同时要求现场负责人针对工程进展进行汇报。 ③ 对配电网回填土中存在包边等垃圾要求施工单位立即整改。对配电网工程用25电缆不符合要求的立即拆除。后场又予以使用。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 今日北园居配电网A区配电网内模板制作施工。外电杆塔卸扣施工。 2. 北园B区配电网内1号回填土施工。3号配电网外。外电杆塔卸扣施工。 3. B区外电杆塔模板拆除施工。 4. 现场施工人员30人。小挖机2台。管理人员A、B区各1人。
其 它 事 项		
本日监理现场人员		2人
记录人: 王学浩		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐塔生