

监 理 日 志

日期: 2019 年 6 月 25 日

星期: 二

工程名称: 210101 浙江150亩经济适用房配电工程

天气: 多云
气温: 21-28°

监 理 工 作 情 况	1. 今日监理人员巡查施工现场情况, 要求施工单位管理人员, 要控制施工过程质量, 加快施工进度。 2. 到南京送变电电力公司拿回北园局配项目施工图纸。 3. 资料员已交物到施工现场。	
施 工 情 况	施工单位 裕和建设有限公司	施工内容及进度 一. 今日北园A区室外, 电缆井基础施工, 2号配电房设备基础制模施工, 黄沙材料进入施工现场。 二. 北园B区室外, 电缆井基础施工, 及电缆井开挖土方施工。 三. 北园A、B区现场施工人数26人, 管理人员2人, 小挖机1台。
其 它 事 项		
本日监理现场人员	3人	
记录人: 王雪峰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐世强	