

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 26 日

星期: 三

工程名称: 北国滨江商务区经济适用房配电工程

天气: 小雨转晴

气温: 22-28°

监 理 工 作 情 况	一、上午邀请电力工程有限公司设计单位现场设计交底及参建单位交流会议,重点要求各单位的配合事宜。 二、现场发现B区室外电缆井沟绑扎钢筋又符合设计图纸要求。已责令施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位 福和建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、今日北国A区室外电缆井沟绑扎钢筋施工,木工拆模施工。 二、北国B区电缆井沟砼浇筑施工,木工材料堆放工作。 三、现场施工队32人,小挖机1台,管理人员2人。
其 它 事 项	监理李永彪到达工地北国,又买3个被子一套	
本日监理现场人员	4人	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	