

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 6 月 27 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 24-30°

工程名称: 北国221500经济适用房配电工程.

|                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>一. 今日监理人员巡查北国居民项目施工现场. 对现场存在<br/>的问题已和施工单位现场管理人员沟通. 并要求对其存<br/>在的问题进行整改.</p> <p>二. 对施工单位使用的25 电缆作为电缆线使用电动工<br/>具连线. 监理人员要求施工单位停止施工. 按电缆线施工.<br/>并对施工人员进行教育.</p> |                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单<br>位<br><br>翰<br>和<br>建<br>设<br>公<br>司.                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度<br><br><p>一. 北国A区3号配电室内设备基础拆模施工. 电缆井部<br/>求钢筋施工. 分支箱基础施工.</p> <p>二. 北国B区-电缆井施工. 3号配电室设备基础<br/>绑线施工.</p> <p>三. 北国A.B区施工人数35人. 管理人员2人. 小挖机<br/>一台..</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 本日监理现场人员                   |                                                                                                                                                                    | 4人                                                                                                                                                                  |
| 记录人: 王登峰                   |                                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生.                                                                                                                                          |