

监 理 日 志

日期: 2019年06月30日

天气: 多云

星期: 六

气温: 24-30度

工程名称: 水园滨江15亩经济适用房配电工程。

监 理 工 作 情 况	一、今日监理人员巡查A、B区施工现场,及地下室用户变细节验收,合格符合规范要求。 二、监理组今天下发一份给施工单位,并留一份与周报。月报各一份明天上报业主及项目部。	
施 工 情 况	施工单位 裕和建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、水园A区2、3号配电房内部配电箱施工,室外电缆沟模板制作施工 各台箱及管施工。 二、水园B区3号配电房设备基础制模施工,室外电缆沟模板制作施工 各台箱基础施工。 三、水园地下室2号用户变基础钢筋绑扎施工及制模施工完成。
其 它 事 项	今日水园A、B区投入管理人员46个人,小挖机一台,管理人员2人。	
本日监理现场人员	3人	
记录人: 王登增	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	