

监 理 日 志

日期: 2019年07月01日

星期: 二

工程名称: 小国3号2150亩经济适用房配电工程.

天气: 多云

气温: 23-31度

监 理 工 作 情 况	一、今日监理人员巡查A、B区配电现场, 并与业主单位管理人员沟通, 因回填B区配电房土, 后查看了工地施工场地. 二、与A、B区现场负责人沟通要控制施工质量, 每按规范进行, 对监理提出的现场问题要进行整改落实.	
施 工 情 况	施工单位 杨和建设有限公司.	施 工 内 容 及 进 度 一、小国A区配电井内模板拆除施工, 及电缆井制模施工, 分台箱基础施工. 二、小国B区3号配电房设备基础制模施工, 2号配电房设备基础制模及绑扎施工, 分台箱基础施工. 三、今日小国A、B区投入施工人员53人, 管理人员2人, 小挖机一台, 电焊机一台, 材料车一辆.
其 它 事 项		
本日监理现场人员	3人	
记录人: 王雪峰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐海波	