

监 理 日 志

日期: 2019 年 7 月 5 日

星期: 五

工程名称: 北国集团50亩经济适用房配电工程

天气: 晴
气温: 22-31°

监 理 工 作 情 况	一、今日监理单位巡查施工单位现场及B区2号配电房设备基础浇筑情况。配电房井盖板及电缆沟盖板查看。2号配电房平台有积水现象。要求施工单位处理。 二、与业主项目经理巡查工地现场查看电缆沟内B区2号配电房预留管孔情况。部分预留孔过低重新开孔。 三、资料填写。	
施 工 情 况	施工单位 杨和建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、北国A区电缆沟开挖施工、制模施工及拆模施工。各分箱基础施工。制模施工。 二、B区2号配电房内设备基础底板浇筑施工。以电缆井制模施工。 三、今日现场投入施工人员42人、挖掘机2辆、小挖机一台。
其 它 事 项	安全事项: 2号配电房浇筑使用电动工具、用线应符合规范要求。已责令整改。	
本日监理现场人员		3人
记录人: 王强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杨和建



扫描全能王 创建