

监理日志

日期: 2019年 9月 20日

星期: 五

工程名称: 扶风县经济适用房配电工程

天气: 晴天
气温: 19-27°

监理工作情况

今日监理人员巡查A、B区施工单位现场及AB1号
配电房桥架及电缆敷设施工情况。室外电缆敷设巡查。
以及清江供电公司领导到现场检查配电房照明安装情况
查看新装照明桥架施工。排生线管连接走线管敷设。
另外协调电缆敷设管道路径。前期施工内容及后期施工单位
对接事项。

施工单位

扶风县
和利公司。
江华世
运公司。
杨和
公司。

施工内容及进度

- 一. AB1号配电房桥架及电缆敷设施工。配电房到
室外分支箱电缆敷设施工。
- 二. 室外电缆敷设施工。
- 三. B区配电房3号照明施工。及电缆沟盖板
施工。杨和公司有一段1个米长管道路径。明天处理。
今日施工人数45人。管理人员5人。小挖机一台
切电缆机二台。

其它事项

本日监理现场人员

2人

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐耀生