

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 5日

星期: 二

工程名称: 211国道2150处经济适用房及西电工程

天气: 阴转雨

气温: 12-21

监 理 工 作 情 况	今日巡查北园AB区施工时化现场及楼层接接箱 电缆终端接头施工。幼儿园西电房4x185电缆敷设 至幼儿园动力柜施工并送电调试工作。 电缆沟盖板规格不符合。已通知过监理和公司进行修 改。几天过去了未见到施工。	
施 工 情 况	施工单位 江苏世 世园 湖海洋 州电力	施 工 内 容 及 进 度 一、江苏世世园AB区楼层0号接接箱电缆终端 接头施工。 二、湖海洋州电力幼儿园西电房敷设一根电缆 施工及进层内开槽施工并送电结束 今日施工管理人员26人。管理人员3人。电力工程车 2台
其 它 事 项		
本日监理现场人员	2人	
记录人: 李华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张强	



扫描全能王 创建