

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 8 日

星期: 日

工程名称: 46国道150米经济适用房配电工程.

天气: 晴
气温: 20-31°

监
理
工
作
情
况

今日监理人员巡查AB区北同施工单位现场,及B区照明网线槽安装施工检查. A区配电房西业窗帮改固定玻璃查看. 另外B区大门口电竖井为盖板改筑施工. 要求施工单位按照规范施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
华世运
公司

- 一. 华和公司B区大门口电竖井为盖板改筑施工.
- 二. 江苏华世运公司B区照明网线槽安装施工.
- 三. B区配电房西业窗帮改固定窗施工.

今日北同A、B区施工人员32人. 电力工程车3辆.
管理人员3人.

其
它
事
项

安全文明施工良好. 安全风险可控.

本日监理现场人员

2人

记录人:

王亚营

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐海生



扫描全能王 创建