

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 19 日

星期: 二

工程名称: 北国治江150亩经济适用房配电工程.

天气: 晴

气温: 3-13°

监
理
工
作
情
况

今日监理人员巡查AB区施工现场. 所有电缆挂牌施工.
200mm²地下室的电缆施工并要求施工单位按照设计图纸
施工. 另外要求湖泽湾电力将箱变内电缆整改到位.
任子虎总单位负责盖板施工.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

一. 华世
运公司

一. 华世运公司负责箱变生活区电缆挂牌施工.

二. 湖
泽湾电
力公司.

二. 湖泽湾和建设AB区配电站地下室的电缆施工.

今日现场施工人数10人. 管理人员2人. 电力工程
车一辆.

其
它
事
项

北国治江地下室湖泽湾电力箱变未拆除.

本日监理现场人员

21

记录人:

任子虎

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

任子虎



扫描全能王 创建