

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 20 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 10-16°

工程名称: 北国路215号经济适用房配电工程.

监 理 工 作 情 况

今日监理人员巡查北国路施工现场. 因前工程基本完工
施工队已撤步. 清理施工. 而此段地面所设阻然油井. 施工.
此段变更一份与区电力人员沟通进行电缆井的(5x6)
并给施工队沟通将井架内的电缆整改. 便于盖板施工.
给业主同委小卫调走叫站工地. 需要时区回本项目.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河北
公司.

该段新建西地内地平防阻然油井.
施工.

今日施工人数 5人. 监理人员 1人.

其 它 事 项

变更一份. 电缆低配 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6 340米.
低配电力电缆终端 5x6 2套. 发给区电力公司.

本日监理现场人员

2人

记录人:

王雪峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐明生



扫描全能王 创建