

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 29 日

星期: 五

工程名称: 中国铁路22150处经济适用房配电工程

天气: 晴
气温: 6-14°

监
理
工
作
情
况

今日监理人员巡查AB区施工现场、B区地下用户变
2号消所旁材料堆放、已通知业主管理人员要求清理建筑垃圾。
配电公司模拟屏进场、并放入配电箱查看工作、AB地下
用户变内镀锌材料、业主已单位验收。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

配电
公司

配电公司配电箱模拟屏B区进场及AB区网
柜检查施工。

世运
公司

世运公司室外台支箱、计箱箱电管孔封堵
施工。

今日施工人员10人、管理人员2人、司机1人。

其
它
事
项

天气晴朗施工良好。

本日监理现场人员

2人

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐继忠



扫描全能王 创建