

日期: 2019年 11月 30日

星期: 三

工程名称: 北国瑞江150亩经济适用房配电工程.

天气: 阴小雨

气温: 7-10

监
理
工
作
情
况

今日江苏居配办到此项目验收抽查台区配电箱及
开闭所设备及电缆工作. 监理人员全程跟进. 同时. 3区
地下用户室内屋顶上明所管道拆除. 监理查看工作. 并要求
施工人员将管内水排到地面上.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

今日江苏居配办到此项目验收抽查工作. 业经单位
(祥和公司). 华世运公司配合抽检24台.

今日现场人员 20人. 管理人员 8人. 电力作业人员 2组
设备 10多台.

其
它
事
项

安全文明施工良好.

本日监理现场人员

2人

记录人:

王瑞

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐峰



扫描全能王 创建