

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 2 日

星期: —

工程名称: 国网浙江电力经济技术研究院变电工程

天气: 多云

气温: -2-9°

监
理
工
作
情
况

今日巡查AB区施工现场, 华世运公司西电室内电缆
敷设电缆刷防火涂料施工, 另外查看了7-8飞梯
层一层配电箱柜事项, 发现因线槽槽板安装不规范
土松, 已上报业主单位处理解决, AB区地下用户配电箱
电缆沟内积水仍未处理结束。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

华
世运公司

华世运公司 AB区西电室内电缆刷
防火涂料施工, 因线槽二次接线整改施工。

今日施工人数6人, 电动三轮车1辆。

其
它
事
项

因线槽二次接线整改施工, 要求施工单位
整改。

本日监理现场人员

2人

记录人:

王雪峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐伟生



扫描全能王 创建