

监 理 日 志

日期 2019 年 12 月 23 日

天气 _____

星期: _____

气温 _____

工程名称: 北国治2150亩经济适用房配电工程

监理工作情况

今日监理巡查北国AB区施工现场, 湖海滦电力公司在地下用户户变清理设备灰浆及地面施工, 同时与供电公司沟通大约什么时间地下用户户变配电所送电, 送电申请未批复下来, 暂送电不能施工, 另外监理人员资料编制工作。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

湖海滦电力公司。

湖海滦电力公司北国AB区地下用户户变配电所清理施工。

今日施工队员3人, 电力工程车1辆。

其它事项

本日监理现场人员

2人

记录人 王瑞芳

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐峰军



扫描全能王 创建