

监 理 日 志

日期 2019 年 12 月 26 日

星期: 四

天气 阴小雨

气温 -1-7°

工程名称: 大同路2150户经济适用房配电工程.

监理工作情况

今日巡查188户施工现场. 查看了户建总包单位.
在用发电机抽AB层天井水. 水抽完后进行电缆孔封堵
施工. 并要求施工单位负责人将地下室户建配电房电缆沟
水抽出. 便于供电公司验收工作. 监理资料编制工作.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

户建总包封堵AB层地下室户建配电
电缆孔施工.

其它事项

本日监理现场人员

2人

记录人

张华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐伟



扫描全能王 创建