

监 理 日 志

日期 2020 年 1 月 5 日

天气 阴天

星期: 四

气温 8-10°

工程名称: 北国治政经济开发区安置房配电工程。

监理工作情况

今日巡查北国AB区地下用户室, 因AB区地下用户室
前段时间在装修气暖湿, 只送了备用低压柜至柜, 主柜低压
柜未送电, 室内湿气用除湿机在除湿, 空调也开了除湿, 今天
地下用户室湿气还有40%, 有明显降低, 其它现场人员施工。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

地下用户室配电所电已基本送电结束。
等待下一步程序北国现场所有电表安装结束。
今日现场人员施工。

其它事项

本日监理现场人员

2人

记录人 王瑞芳

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐祥生



扫描全能王 创建