

监 理 日 志

2019年10月20日
星期: 日

天气: 晴

气温: 最高 25℃
最低 14℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 6人

面粉公司光伏设备间基础垫层整改浇筑完成
钢筋到场

面粉公司清洗管道安装.

巡视清洗管道安装情况, 发现上楼管道未固定,
要求与垂直桥架固定, 水龙头离地40cm, 固定在后立柱
支墩旁, 检查到场钢筋尺寸, 要求施工队抽样送检