

# 监 理 日 志

|                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 2019年10月4日<br>星期：-                                                                                                                                                                                                                                        | 天气：晴 | 气温：最高   ℃<br>最低   ℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>施工人员：12人      施工机械：挖土机1台</p> <p>面粉公司光伏设备基础钢筋绑扎，底板钢筋绑扎完成<br/>         五电缆井垫层浇筑完成。电缆沟开挖，水泥路面破路</p> <p>巡视：面粉施工现场，因现场场地制约，4号楼南侧<br/>         3号楼西侧电缆井尺寸深度未能按设计尺寸施工，配电箱<br/>         低压柜检修口后侧墙壁内空藏不了设计尺寸，从和设计<br/>         确认，同意施工</p> |      |                     |